



COMUNE DI RIMINI

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale

U.O. Infrastrutture

Ordinanza N. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione
nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

REALIZZAZIONE DI NUOVI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA CONSORZIALE, IN VIA DEL POGGIO ED IN VIA BUONANOTTE

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Cronoprogramma

AII. E

Progettista Generale

Ing. Massimo Paganelli

Collaboratori

Ing. Enrico Miani

Ing. Gianluca Poggi

Responsabile Unico di Progetto

Ing. Alberto Dellavalle

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI NUOVI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA CONSORZIALE, IN VIA DEL POGGIO ED IN VIA BUONANOTTE" ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche" – CUP: C99J23000300002

ELABORATO E – CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

Tempo	mese 1				mese 2				Mese 3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intervento n.1 via Consorziale Descrizione fasi di cantiere												
Allestimento cantiere (recinzioni, piste di accesso, baracche, ecc.)	N1											
Sfalcio vegetazione torrente Barigello	N1											
Scavo stradale e posa nuova tubazione		N1										
Risagomatura sezione torrente Barigello e posa pietrame			N1	N1	N1							
Completamenti (strato di usura, riprofilature, ecc.)					N1							
Intervento n.2 via del Poggio Descrizione fasi di cantiere												
Allestimento cantiere (recinzioni, piste di accesso, baracche, ecc.)						N2						
Sfalcio vegetazione torrente Rigardara						N2						
Risagomatura sezione a monte e valle del torrente Rigardara							N2					
demolizione porzione muro esistente in c..a per innesto tubazione							N2					
Scavo, posa nuova tubazione e reinterri								N2	N2			
realizzazione nuova porzione parete in c.a.per innesto nuova tubazione								N2	N2			
posa pietrame tratti a monte e valle fosso Rigardara										N2		
Completamenti (posa nuova recinzione di confine, strato di usura, ecc.)										N2		
Intervento n.3 via Buonanotte Descrizione fasi di cantiere												
Allestimento cantiere (recinzioni, baracche, ecc.)											N3	
Sfalcio vegetazione fossi stradali											N3	
Scavo, posa nuova tubazione e reinterri												N3
Completamenti (strato di usura, riprofilature, ecc.)												N3

Il cronoprogramma è stato redatto considerando il tempo per eventuali interruzioni del cantiere a causa dell'intervento di Enti esterni, i giorni ad andamento climatico sfavorevole e periodi di festività.

Il cronoprogramma potrà essere modificato in fase esecutiva su proposta dell'impresa fermo restando il tempo complessivo per dare ultimati i lavori.