



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA'URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

1

Oggetto: Interventi di riqualificazione cimiteri nel forese. Santa Aquilina - Santa Giustina. Lotto funzionale 1: Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento e drenaggio. Approvazione perizia suppletiva e di variante.
CUP: C91E15000020002
CIG: 6860059BC3

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017, con cui e' stato approvato il "Bilancio di previsione 2018 - 2020 (ex D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni), Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2021, Piano Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e Elenco annuale dei lavori pubblici 2018";
- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3 maggio 2018, ad oggetto: "modifica struttura organizzativa dell'Ente e approvazione del PEG 2018 - 2020, in base alla nuova struttura organizzativa",

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 86 - U.O. Gestione Edifici e Sicurezza - Centro di Costo n. 117;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di G.C. n. 51 del 24/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato lo studio di fattibilità avente ad oggetto "Interventi di riqualificazione cimiteri del forese 2015";
- di G.C. n.161 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo per la spesa complessiva dell'intervento di Euro 350.000,00, suddivisa in tre lotti (1^ - 2^ - 3^);

PRECISATO in merito a quanto sopra, che i tre lotti funzionali sono stati così individuati:

- **Lotto Funzionale n. 1:** Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento e drenaggio. Importo complessivo Euro 182.500,66, di cui Euro 148.485,62 per lavori, Euro 3.178,24 per oneri della sicurezza ed Euro 30.836,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Lotto Funzionale n. 2:** Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento dei corpi di fabbrica storici e del muro di cinta; Importo complessivo Euro 136.886,79 di cui



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA'URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

2

Euro 112.852,66 per lavori, Euro 2.221,12 per oneri della sicurezza ed Euro 21.813,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Lotto Funzionale n. 3: Cimitero di Santa Giustina. Opere di ripristino della copertura e di tinteggiatura facciate". Importo complessivo Euro 30.612,55 di cui Euro 23.605,91 per lavori, Euro 2.015,01 per oneri della sicurezza ed Euro 4.991,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la D.D. n.2321 del 08.11.2016, con la quale si determinava di procedere all'appalto dei lavori relativi al solo *Lotto funzionale n. 1* -"Interventi di riqualificazione cimiteri nel forese. Santa Aquilina - Santa Giustina. Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento e drenaggio", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'art. 63 del medesimo decreto, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari;

DATO ATTO:

- che con Determina Dirigenziale n.596 del 23.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al Lotto funzionale n. 1^, nei confronti dell'impresa RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), mercè l'offerta ribasso del 25,252%, per un prezzo contrattuale pari ad Euro 110.990,03, oltre Euro 3.178,24 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta, e così per totali Euro 114.168,27, oltre aliquota IVA al 10% per Euro 11.416,83 e così per un totale di Euro 125.585,10;
- che a seguito dell'espletamento della gara ed al formale affidamento dei lavori, nonché della rettifica dell'importo relativo all'incentivo, il quadro economico complessivo, comprensivo del lotto n. 1 degli interventi in oggetto, risulta ridefinito come segue:

Interventi di riqualificazione Cimiteri nel Forese: Santa	1° Lotto	2° Lotto	3° Lotto	Totale
Aquilina - Santa Giustina				
A - Importo lavori				
Opere strutturali, edili, impiantistiche	110.990,03	112.852,66	19.828,96	243.671,65
Oneri per la sicurezza	3.178,24	2.221,12	2.015,01	7.414,37
Totale	114.168,27	115.073,78	21.843,97	251.086,02
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale				
Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa aliquota IVA 22%)	2.000,00	0	0	2.000,00
Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)	5.743,79		2.019,32	14.763,11



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA'URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

3

		7,000,00		
- Fondo per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	2.960,47	1.805,63	410,22	5.176,32
- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%) di cui € 2.000,80 già impegnati nei confronti della società Tecne srl con DD 325/2017	2,466,15	0	0	2,466,15
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2,500,00	1,500,00	0	4,000,00
I.V.A. sui lavori (10%)	11.416,83	11.507,38	2.184,40	25.108,61
Totale Somme a Disposizione	27.087,24	21.813,01	4.613,94	53.514,19
TOTALE A + B	141.255,51	136.886,79	26.457,91	304.600,21
Ribasso	41.245,15		4.154,64	45.399,79
Tornano in totale	182.500,66	136.886,79	30.612,55	350.000,00

VISTO il contratto relativo all'appalto in oggetto, con protocollo n. 0150484 del 20/06/2017, sottoscritto, dall'Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), per un importo di Euro 114,168,27 oltre IVA 10% relativa;

FATTO PRESENTE che con determina dirigenziale n. 1441 del 11/06/2018, si e' proceduto alla approvazione di una perizia di variante, senza aumento della spesa, con introduzione di n. 12 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, con proroga di venti (20) giorni per l'esecuzione delle opere in variante;

VISTO il relativo Atto di sottomissione prot. n. 0171931 del 18/06/2018 con Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 - recante "Codice dei contratti pubblici", e s.m.i e quanto disciplinato dall'art. 106 del predetto decreto ;

RILEVATO che relativamente al suddetto appalto, in corso d'opera, e' emersa la necessita di introdurre una perizia suppletiva e di variante n. 2;

FATTO PRESENTE che nella Relazione Tecnico Illustrativa in merito si specifica quanto segue:



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA'URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

4

“Nel corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste che richiedono una diversa realizzazione di alcune lavorazioni ed opere incluse nel progetto approvato, come nel seguito illustrato.

La perizia di variante n. 1 prevedeva l'allontanamento delle acque presenti nel terreno sul retro del Cimitero, mediante un sistema di condotte in pressione e pompe per convogliarle nel fosso stradale in via Monterchiaro, poste sul lato Ovest invece che sul lato Est della strada di accesso al Cimitero, come originariamente previsto in progetto.

Nel corso dell'esecuzione di tali lavorazioni sono emerse interferenze dovute alla presenza di tubazioni di sottoservizi non segnalate e non riscontrabili nella documentazione reperita allo scopo. Tali interferenze comportano l'esecuzione di scavi a mano in alcuni tratti e, soprattutto, dovendo adeguare l'andamento dello scavo alla presenza delle predette tubazioni, verrà interessata gran parte della sede stradale di adduzione al Cimitero. Si prevede pertanto la chiusura della strada di accesso al Cimitero e la predisposizione di un passaggio in sicurezza lateralmente ad essa, come riportato nell'allegata planimetria.”

PRESO ATTO che nella suddetta Relazione tecnica Illustrativa si specifica che gli interventi di cui sopra costituiscono lavori di perizia di variante in corso d'opera rispetto al progetto approvato, ammissibili in quanto rientranti nelle condizioni espresse al punto 1, lettera c) dell'art. 106. Del D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla presenza di circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto;

DATO ATTO che gli importi di variante non superano il quinto dell'importo dell'Appalto e rientrano inoltre nei limiti previsti dall'art.106 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE:

⇒ che complessivamente il presente atto comporta una spesa di Euro 5.899,24 di cui :

- Euro **5.688,08** importo complessivo perizia di cui : Euro 5.170,98 (comprensivo di Euro 143,95 per oneri sicurezza) per lavori, ed Euro 517,10 per IVA 10% relativa e trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto in argomento, sulle somme a disposizione alla voce: “Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)”; al capitolo 74530/1011 denominato: “interventi di ristrutturazione e riqualificazione cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina”, finanziato con monetizzazione aree STD URB, all'impegno n. 2018/3163 ;Codifica Piano Finanziario 2.02.01.09.015;
- Euro **211,16** per Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA'URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

5

in argomento, sulle somme a disposizione in parte alla voce: "Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)" e in parte mediante riduzione della voce : "Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche.....", al capitolo 74530/1011 denominato: "interventi di ristrutturazione e riqualificazione cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina", finanziato con monetizzazione aree STD URB, all'impegno n. 2018/3163 ;Codifica Piano Finanziario 2.02.01.09.015;

PRECISATO in merito al maggior importo a titolo Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016, che l'importo di Euro **211,16** e' ripartito come segue:

- Euro 42,23 per innovazione (somma pari al 20%);
- Euro 168,93 per attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (somma pari all'80%)
di cui:
 - * Euro 158,30 importo comprensivo degli oneri a carico;
 - * Euro 10,63 importo IRAP;

DATO ATTO che a seguito introduzione lavori di perizia e assestamento delle somme a disposizione il quadro economico risulta rideterminato come segue:

Interventi di riqualificazione Cimiteri nel Forese: Santa	1° Lotto	1° Lotto PERIZIA	IMPEGNI
Aquilina - Santa Giustina			
A - Importo lavori			
Opere strutturali, edili, impiantistiche	110.990,03		
Oneri per la sicurezza	3.178,24		
Totale	114.168,27	114.168,27	
- perizia Variante n. 1		00,00	
- perizia Variante n. 2		5.027,03	
-oneri sicurezza		143,95	
PERIZIA N. 2		5.170,98	
Sommano		119.339,25	119.339,25
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale			
Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa aliquota IVA 22%)	2.000,00	2.000,00	
Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)	5.743,79	00,00	
- Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	2.960,47	3.171,63	3.171,63
- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della	2.466,15	2.310,70	2.000,80



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA'URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

6

sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%) di cui € 2.000,80 già impegnati nei confronti della società Tecne srl con DD 325/2017			
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2,500,00	2.500,00	
I.V.A. sui lavori (10%)	11.416,83	11.416,83	11.416,83
I.V.A. perizia n. 2 (10%)		517,10	517,10
Totale Somme a Disposizione	27.087,24	21.916,26	17.106,36
DA IMPEGNARE			4.809,90
TOTALE A + B	141.255,51	141.255,51	141.255,51
Ribasso	41,245,15	41,245,15	41,245,15
Tornano in totale	182.500,66	182.500,66	182.500,66

PRESO ATTO :

- che i lavori aggiuntivi saranno contabilizzati in parte con i prezzi contenuti nel contratto originario ed in parte con nuovi prezzi;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per i lavori in oggetto prevede il saldo entro il 31/12/2018;
- che le nuove opere previste nella perizia di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione e sono conformi alle previsioni urbanistiche.

PRESO ATTO che la perizia suppletiva e di variante e' composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico illustrativa;
- Computo metrico;
- Quadro economico
- Quadro comparativo;
- Verbale di Concordamento Nuovi prezzi- perizia di variante e suppletiva n.2;
- Atto di sottomissione- perizia di variante e suppletiva n.2;
- n.1 elaborato grafico;

VISTO l' Atto di Sottomissione con l'Appaltatore RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), in cui conviene quanto segue:



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITÀ URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

7

- di accettare l'esecuzione dei lavori, come ridefiniti nella Perizia di Variante n. 2, agli stessi patti e condizioni specificati nel contratto in data 20/06/2017 e nell'annesso Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto;
- di accettare n. 3 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, elencati nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2, agli stessi patti e condizioni fissate nel contratto suddetto;
- di accettare la proroga di dieci (10) giorni per l'esecuzione delle opere in variante;

VISTO quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, e precisato con riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della L. n. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi pari o sopra soglia;

RILEVATO che l'importo netto dei lavori per opere di perizia ammonta a Euro 5.170,98, per cui non superando il quinto d'obbligo ai fini di quanto previsto al punto 2.1 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'A.V.C.P., per la tracciabilità dei pagamenti non deve essere acquisito un nuovo numero CIG;

PRECISATO che la suddetta perizia di variante e suppletiva non comporta ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, poiché la relativa spesa trova copertura fra le somme a disposizione dell'Amministrazione dell'intervento in argomento;

ATTESA la propria competenza, in quanto a ciò delegato con atto del Dirigente Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana con prot. n. 061391 del 01/03/2018;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la perizia suppletiva e di variante n. 2 attinente agli "interventi di riqualificazione cimiteri nel forese. Santa Aquilina - Santa Giustina. Lotto funzionale 1 : Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento e drenaggio", composta dai seguenti elaborati, parti integranti del presente atto:
 - Relazione Tecnico illustrativa;
 - Computo metrico;
 - Quadro economico
 - Quadro comparativo;
 - Verbale di Concordamento Nuovi prezzi- perizia di variante e suppletiva n.2;



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITÀ URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

8

- Atto di sottomissione- perizia di variante e suppletiva n.2;
 - n.1 elaborato grafico;
- 2) di approvare l' Atto di Sottomissione con l'Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), in cui conviene quanto segue:
- di accettare l'esecuzione dei lavori, come ridefiniti nella Perizia di Variante n. 2, agli stessi patti e condizioni specificati nel contratto in data 20/06/2017 e nell'annesso Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto;
 - di accettare n. 3 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, elencati nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2, agli stessi patti e condizioni fissate nel contratto suddetto;
 - di accettare la proroga di dieci (10) giorni per l'esecuzione delle opere in variante;
- 3) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti, il Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza del Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana, provvederà alla stipula dell'atto di sottomissione mediante scrittura privata;
- 4) di demandare all' U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali e Politiche Europee, la redazione del menzionato contratto mediante scrittura privata, sulla base delle condizioni e clausole contenute nello schema di Atto di Sottomissione nonché l'assistenza alla stipula ed ogni atto ad esso conseguente;
- 5) di rideterminare il quadro economico complessivo della spesa come segue:

Interventi di riqualificazione Cimiteri nel Forese: Santa	1° Lotto	1° Lotto PERIZIA
Aquilina - Santa Giustina		
A - Importo lavori		
Opere strutturali, edili, impiantistiche	110.990,03	
Oneri per la sicurezza	3.178,24	
Totale	114,168,27	114,168,27
- perizia Variante n. 1		00,00
- perizia Variante n. 2		5.027,03
-oneri sicurezza		143,95
PERIZIA N. 2		5.170,98
Sommano		119.339,25
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale		
Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa aliquota IVA	2.000,00	2.000,00



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA'URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

9

22%)		
Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)	5.743,79	00,00
- Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	2.960,47	3.171,63
- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%) di cui € 2.000,80 già impegnati nei confronti della società Tecne srl con DD 325/2017	2,466,15	2.310,70
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2,500,00	2.500,00
I.V.A. sui lavori (10%)	11,416,83	11.416,83
I.V.A. perizia n. 2 (10%)		517,10
Totale Somme a Disposizione	27.087,24	21.916,26
TOTALE A + B	141.255,51	141.255,51
Ribasso	41,245,15	41,245,15
Tornano in totale	182.500,66	182.500,66

- 6) di precisare che il presente atto comporta una spesa complessiva di Euro 5.899,24 di cui : Euro **5.688,08** lavori perizia IVA 10% compresa ed Euro **211,16 per** Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e smi;
- 7) di impegnare Euro **5.688,08** importo di perizia variante di cui Euro 5.170,98 (comprensivo di Euro 143,95 per oneri sicurezza) per lavori ed Euro 517,10 per IVA 10% - Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), (cod. forn.106449)- sulle somme a disposizione a seguito della loro rideterminazione, al capitolo 74530/1011 denominato: "interventi di ristrutturazione e riqualificazione cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina", finanziato con monetizzazione aree STD URB, all'impegno n.2018/3163 Codifica Piano Finanziario 2.02.01.09.015;
- 8) di impegnare Euro **211,16** per Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 sulle somme a disposizione a seguito della loro rideterminazione, al capitolo 74530/1011 denominato: "interventi di ristrutturazione e riqualificazione cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina", finanziato con



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITÀ URBANA
U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA
Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018

10

monetizzazione aree STD URB, all'impegno n. 2018/3163 ;Codifica Piano Finanziario 2.02.01.09.015 ripartito come segue:

- Euro 42,23 per innovazione (somma pari al 20%);
- Euro 168,93 per attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (somma pari all'80%) di cui:
 - * Euro 158,30 importo comprensivo degli oneri a carico;
 - * Euro 10,63 importo IRAP;

- 9) di prendere atto che nella Relazione Tecnica Illustrativa si specifica che la spesa è esigibile nell' annualità 2018;
- 10) di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 11) di precisare che nella Relazione Tecnico Illustrativa si specifica inoltre che le opere previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione e sono conformi alle previsioni urbanistiche;
- 12) di dare atto che relativamente al suddetto intervento sono stati acquisiti :
CUP: C91E15000020002
CIG: 6860059BC3
- 13) di dare atto che si provvederà inoltre ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i a dare al presente atto la pubblicità in ambito nazionale mediante:
 - pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente;
 - mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, dando anche attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 14) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Federico Pozzi Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza del Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana - Dipartimento Territorio.

Il Responsabile
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza
Federico Pozzi
(firmato digitalmente)